

Утверждаю

Директор ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

Е.В. Найвинова

2022г.



План

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки ОНД и ПР г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, акт выездной проверки от 14 июля 2022г. №12

№ п/п	Наименование учреждения	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности указанный в предписании	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения. Планируемый срок выполнения мероприятия	Информация выполнения мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация; (№, дата письма в ОНД и ПР района УНД и ПР ГУ МЧС по КК о выполнении)
1	ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте защиты не обеспечивает параметры работоспособности в полном объеме и считается не работоспособной	01.03.2023	Провести замену аккумуляторных батарей в источники вторичного электропитания резервированные (ИБЭПР) предназначенные для бесперебойного электропитания охранно-пожарной сигнализации. 01.03.2023	Выполнено 14.07.2022г
2		Не производится своевременное техническое обслуживание и ремонт автоматической установка пожаротушения в помещении дизель-генераторной	01.03.2023	Провести замену установки пожаротушения в помещении дизель-генераторной. 30.12.2022г.	

3	Отсутствует проектная и техническая документация на автоматическую установку пожаротушения установленную в помещении дизель- генераторной	01.03.2023	Составить проектную и техническую документацию на автоматическую установку пожаротушения установленную в помещении дизель- генераторной. 05.09.2022г	Выполнено 10.08.2022г.
4	Отсутствует проектная и техническая документация на автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре установленные в зданиях литер Д, В, К, М, Н, П,О.	01.03.2023	Составить проектную и техническую документацию на автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре установленные в зданиях литер Д, В, К, М, Н, П,О. 01.03.2023г	Выполнено 10.08.2022г.
5	Автономный резервный источник электропитания (дизельная электростанция) находится в неисправном состоянии (отсутствует автоматическое ее включение при отключении основного источника электропитания)	01.03.2023	Оборудовать дизельную электростанцию автоматикой для ее автоматического включения при отключении основного источника электропитания. 01.03.2023г	
6	Помещение чердака здания жилого корпуса не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	01.03.2023	Помещение чердака здания жилого корпуса оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации. 16.10.2022г	Выполнено 17.10.2022г
7	Здание склада (бывшего морга) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.03.2023	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание склада. 01.03.2023г.	Договор от 28.07.2022г №182 ИП Шкарлупин на разработку ПСД Выполнено 10.08.2022г
8	Правая секция коридора второго этажа административного корпуса не оборудована звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01.03.2023	Модернизировать (заменить) существующую систему АПС, с дублированием сигнала о срабатывании АПС на пункт пожарной части здания литеры «К» в административном здании. 03.10.2022г.	Выполнено 17.10.2022г

9	Внутренний противопожарный водопровод расположенный в жилом корпусе не обеспечивает требуемый расход воды на нужды пожаротушения	01.03.2023	Выполнить ПСД и монтаж насосов-повысителей давления внутреннего противопожарного водопровода. 01.03.2023г	Договор от 28.07.2022г №182 ИП Шкарлупин Разработка ПСД Выполнено 21.10.2022г.
10	Допускается установка пожарного крана, в актовом зале жилого корпуса, на высоте более 1,2±0,15 м. от уровня пола	01.03.2023	Установить пожарный кран, в актовом зале жилого корпуса, на высоте 1,2м от уровня пола. 01.03.2023г	
11	Не произведена огнезащитная обработка металлических конструкций кровли склада № 4	01.03.2023	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли склада №4 15.09.2022г.	Выполнено 15.09.2022г
12	Не произведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды электрическими проводами в помещении электрощитовой	01.03.2023	Произвести заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды электрическими проводами в помещении электрощитовой. 31.08.2022г.	Выполнено 10.08.2022г.
13	Отсутствует противопожарная дверь в перегородке разделяющей помещение электрощитовой от помещения столярной мастерской	01.03.2023	Провести демонтаж двери и закладку проема кирпичом. 31.08.2022г.	Выполнено 19.07.2022г
14	Отсутствует заполнение проемов в противопожарных перегородках второго типа разделяющих коридоры длиной более 60 м. в жилом корпусе	01.03.2023	Провести заполнение проемов в противопожарных перегородках второго типа разделяющих коридоры длиной более 60 м. в жилом корпусе. 01.03.2023г.	Выполнено 24.08.2022г.
15	Имеющиеся на объекте защиты планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018	01.03.2023	Заменить планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТ 34428-2018. 01.03.2022г.	Договор от 21.07.2022г №176 ИП Шкарлупин В работе
16	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания две-	01.03.2023	Обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самоза-	Выполнено 10.08.2022г.

		рей, в здании жилого корпуса		кривания дверей, в здании жилого корпуса. 31.08.2022г.	
17		Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений второго этажа административного корпуса	01.03.2023	Выполнить индивидуальный расчет пожарного риска для здания административного корпуса. 01.10.2022г	Выполнено 10.08.2022г.