

Утверждаю
Директор ГБУ СО КК
«Армавирский ПНИ»



Е.В. Найвинова

2023г.

План
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверки ОНД и ПР г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,
акт выездной проверки от 09 октября 2023 года №2309/003-23/24-П/АВП

№ п/п	Наименование учреждения	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности указанный в предписании	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения. Планируемый срок выполнения мероприятия	Информация выполнения мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация; (№, дата письма в ОНД и ПР района УНД и ПР ГУ МЧС по КК о выполнении)
1	ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII	03.06.2024г.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII 01.11.2023г.	Выполнено 12.10.2023г.
2		При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не	03.06.2024г.	Изготовить проектную документацию на	

		обеспечил хранение технической документации средств огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (отсутствует проект огнезащиты, техническая документация на средства защиты), п. 6.1 Л ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».		огнезащитные работы. 03.06.2023г.	
3		Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (Технический паспорт БТЙ Литер А-Главный корпус).	03.06.2024г.	Произвести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (бельевых) 03.06.2024г.	
4		В чердачном помещении эксплуатируется система пожарной	03.06.2024г.	Внести изменения в проектную документацию и	Выполнено 18.10.2023г.

	<p>сигнализации с тепловыми пожарными извещателями где на начальной стадии превалирующим фактором не является выделение тепла (Технический паспорт БТИ Литер А- Главный корпус), п. 6.2.2 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", п. 4.3 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности</p>		<p>замену извещателей пожарных тепловых на извещатели пожарные дымовые. 01.11.2023г.</p>	
5	<p>В здании (литер М) отсутствует извещатель пожарный ручной, ч.9 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 1.23-ФЗ;</p>	03.06.2024г.	<p>Установить извещатель пожарный ручной в здание проходной (литер М) 01.12.2023г</p>	
6	<p>На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в</p>	03.06.2024г.	<p>Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в</p>	

	том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (проектная документация, паспорта на извещатели, сертификаты на извещатели, сертификаты на провода, паспорта и сертификаты на динамики оповещения СОУЭ).		том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. 03.06.2024г	
7	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (Внутренний противопожарный водопровод)	03.06.2024г.	Изготовить проектную документацию на внутренний противопожарный водопровод. 03.06.2024г	
8	Отсутствует проектная документация на аварийное освещение.	03.06.2024г.	Изготовить проектную документацию на аварийное освещение. 03.06.2024г	
9	В складских помещениях, заполнение проемов, противопожарных преградах не соответствуют пределам огнестойкости.	03.06.2024г.	Заменить двери на противопожарные. 03.06.2024г	
10	Отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости деревянных полов на путях эвакуации и линолеума	03.06.2024г.	Отделка пола материалами класса пожарной опасности, соответствующего требуемому, при наличии финансирования (жилой	

	(Литера-А главного корпуса).		корпус по ул. Азовская,34 Литер А) 03.06.2024г	
11	Применяемое покрытие полов на путях эвакуации не соответствует показателям пожарной опасности НГ, (деревянный пол, накрытый линолеумом на 1 -вом этаже Литера-А главного корпуса).	03.06.2024г	Отделка пола материалами класса пожарной опасности, соответствующего требуемому, при наличии финансирования (жилой корпус по ул. Азовская,34 Литер А) 03.06.2024г	
12	Лестница 3-го типа установлена, у световых проемов на расстоянии менее 1м н не имеет ограждения высотой 1,2 м (Технический паспорт БТИ Литер А-Главный корпус)	03.06.2024г	Внести изменения в технический паспорт здания (Литер А- Главный корпус) и демонтировать лестницу. 03.06.2024г	
13	Электрическая проводка в жилых помещениях проложена по горючему основанию (Технический паспорт БТИ Литер А-Главный корпус).	03.06.2024г	Проложить проводку в комнате №1 отделения Милосердие по негорючим материалам. 30.12.2023г	
14	Линии электроснабжения помещений зданий не имеют в полном объеме устройства защитного отключения. (Технический паспорт БТИ Литер А-Главный корпус).	03.06.2024г	Установить УЗО на линиях электроснабжения. 01.12.2023г	

15	Не обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (Технический паспорт БТИ Литер Г8).	03.06.2024г	Выполнить работы по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений в здание прачечной. 16.10.2023г	Выполнено 12.10.2023г.
16	Допущена установка глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами. (Технический паспорт БТР1 Литер А-Г явный корпус).	03.06.2024г	Демонтировать решетки на окнах и приямках подвалов. 01.11.2023г.	Выполнено 16.10.2023г.
17	Помещения с различным классом функционального назначения не разделены противопожарными преградами часть здания столовой, варочного цеха от спальных помещений	03.06.2024г	Разграничить противопожарными преградами, помещения с различным классом функционального назначения 03.06.2024г.	